

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„A HANSÁGI MÚZEUM BELSŐ UDVARÁNAK LEFEDÉSE A TIOP-1.2.2-11/1-2012-0018 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN”

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Telefon: 96/577-800,
Telefax: 96/211-764,
Adószám: 15728032-2-08,
Képviseli: Dr. Nagy István polgármester,
mint Megrendelő,

másrészről a(z) **Óvár Építőipari Kft.**

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.

Cégjegyzékszám: Cg.08-09-000426

Telefon: 30/9561-796

Telefax: 96/576-194

Adószám: 10355954-2-08

Bankszámlaszám: 10200287-30800085,

Képviseli: Czeferner Zoltán ügyvezető igazgató

mint **Vállalkozó** (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2013. december 9-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a Hansági Múzeum belső udvarának lefedése a TIOP-1.2.2-11/1-2012-0018 azonosító számú projekt keretében.

A végleges ajánlattételi határidőre való tekintettel, jelen eljárás vonatkozásában 2013. október 15-ei szerződéskötésre lehetett számítani, amelyhez igazítottan az első részteljesítési határidő 2013. december 15-i időpontban került meghatározásra. A projekt költségvetésen belüli átcsoportosítása végett azonban indokoltá vált a Támogatási Szerződés módosítása, amelyre a felek általi 2013. november 26-i aláírásával került sor, így csupán 2013. december 9-én került sor a vállalkozási szerződés aláírására, melynek következtében az eredetileg tervezett teljesítési részhatáridők módosítása is indokoltá vált.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a szerződés érintett pontjai módosításra kerülnek.

A Felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában egyeztek meg.

A Felek egyetértőleg megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (1) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra, hogy a szerződéskötést megelőzően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került lefolytatásra, amelyben az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői (vállalkozói) kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek a Vállalkozó Szerződés 2.2. pontja tekintetében a részteljesítési határidők módosításában a következők szerint.

Eredeti

2.2. A Szerződés időbeli hatálya:

A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje: 2014. március 31., az alábbi részteljesítési határidőkkel:

- 2013. december 15. – 40 %-ot elérő megvalósult teljesítés
- 2014. február 28. – 80 %-ot elérő megvalósult teljesítés
- 2014. március 31. – 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés

Módosított

2.2. A Szerződés időbeli hatálya:

A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje: 2014. április 30., az alábbi részteljesítési határidőkkel:

- 2014. február 11. – 40 %-ot elérő megvalósult teljesítés
- 2014. április 4. – 80 %-ot elérő megvalósult teljesítés
- 2014. április 30. – 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek az Építési Naplóra vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti

3.2. Építési Napló vezetése

3.2.1 A Vállalkozó a Helyszín átvételekor a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását.

3.2.2. A Megrendelő az Építési Naplót

- a) megnyitásakor és lezárásakor aláírja,
- b) a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti.

Módosított

3.2. Elektronikus Építési Napló vezetése

3.2.1 A Vállalkozó a Helyszín átvételekor a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Elektronikus Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását.

3.2.2. A Megrendelő az Elektronikus Építési Naplót a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti.

Eredeti

3.5.2 A Felek megállapodnak a munkálatok folytatásának módjában, valamint a határidő esetleg szükséges módosításában, amelyet az Építési Naplóban rögzítenek.

Módosított

3.5.2 A Felek megállapodnak a munkálatok folytatásának módjában, valamint a határidő esetleg szükséges módosításában, amelyet az Elektronikus Építési Naplóban rögzítenek.

Eredeti

4.2. A Létesítmény(ek) Átadás-átvétele

4.2.1 Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek:

- az Építési Napló másolata,
- a beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai,
- érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv
- érintésvédelmi, és szabványossági nyilatkozatok
- veszélyes hulladék lerakó átvételi nyilatkozat
- garancialevél

Módosított

4.2. A Létesítmény(ek) Átadás-átvétele



4.2.1 Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek:


- az Elektronikus Építési Napló másolata,
- a beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai,
- érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv
- érintésvédelmi, és szabványossági nyilatkozatok
- veszélyes hulladék lerakó átvételi nyilatkozat
- garancialevél

Záró rendelkezések

3. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.


Mosonmagyaróvár, 2013. december 13.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
(Megrendelő)
Dr. Nagy István polgármester

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Haldor u. 14.
Tel.: 102550142-08
E-mail: info@ovar-epitoipari.hu

Óvár Építőipari Kft.
(Vállalkozó)
Czeferner Zoltán ügyvezető igazgató


pénzügyi ellenjegyző
Szabóné Molnár Ildikó


FELÉRNÉ BÓDI MARIANN
jegyző